

CONSTRUCTION D'UNE BERGERIE SUR LE SITE DE LA FONT DE MAI A AUBAGNE

Contrat de mandat signé le 11 décembre 2018
Avance par la collectivité : 25.000,00€ réglée le 18 juillet 2019

	Enveloppe prévisionnelle mandat € HT	Dépenses engagées au 15/04/2021 € HT	Dépenses réglées au 15/04/2021 € HT	Dépenses réglées au 15/04/2021 € TTC
ETUDES PRE OPERATIONNELLES				
Programmation (Groupement ACCESMETRIE / INGEMETRIE)	5 000,00	11 700,00	11 700,00	14 040,00
Diagnostic amiante, plomb, parasitaire	5 500,00			
Géomètre	4 000,00			
Diagnostic structure	4 500,00			
Etudes géotechniques (G2 AVP-PRO, G4)	10 000,00			
Contrôle après désamiantage	3 000,00			
Etudes autres diverses	3 000,00			
SOUS TOTAL ETUDES PRE OPERATIONNELLES	35 000,00	11 700,00	11 700,00	14 040,00
TRAVAUX				
Travaux de réhabilitation	150 000,00			
Réseaux (extension, raccordement)	65 000,00			
Aléas et imprévus (Provision)	25 000,00			
SOUS TOTAL TRAVAUX	240 000,00	0,00	0,00	0,00
HONORAIRES				
Maitrise d'Œuvre	30 000,00			
Contrôle technique	8 000,00			
Coordonnateur SPS	4 000,00			
SOUS TOTAL HONORAIRES	42 000,00	0,00	0,00	0,00
FRAIS DIVERS				
Assurance DO-CNR-TRC	5 000,00			
Publication	5 000,00			
Reproduction et divers (huissier...)	3 000,00			
SOUS TOTAL FRAIS DIVERS	13 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATION	330 000,00	11 700,00	11 700,00	14 040,00