EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Séance du 18 février 2021

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à laquelle ont été présents 31 membres.

Étaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGÉAC - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Sophie JOISSAINS - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL.

Étaient absents et représentés Madame et Monsieur :

Daniel GAGNON représenté par Roland GIBERTI - Véronique MIQUELLY représentée par Serge PEROTTINO.

Étaient absents et excusés Madame et Messieurs :

Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS - Pascal MONTECOT.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les convertir en délibération.

FBPA 031-9438/21/BM

■ Approbation d'un protocole transactionnel avec Axima Concept dans le cadre d'un marché de travaux de constructions de bâtiments logistiques d'un marché aux fleurs, et démolition de bâtiments sur le Marché d'Intérêt National des Arnavaux (lot n°6 - sprinklage)
MET 21/17878/BM

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

L'entreprise AXIMA CONCEPT a été titulaire du marché public de travaux n°15.45 notifié par la SOLEAM, agissant en tant que mandataire de la Métropole Aix-Marseille-Provence le 17 Juillet 2015.

Le marché de base, d'un montant de 286 100 € HT, avait un délai global pour l'exécution des prestations de 12 mois. Ce délai a été prolongé par ordre de service jusqu'au 14 octobre 2016. De ce fait, le délai global d'exécution des travaux a eu une durée de 15 mois et 14 jours afin de prendre en compte les interfaces avec le chantier de la rocade L2 et des interventions des différents concessionnaires.

Le marché est arrivé à échéance le 14 octobre 2016.

L'entreprise AXIMA CONCEPT a déposé le 13 septembre 2017 une réclamation ayant entraîné, selon son point de vue, un préjudice financier pour les motifs suivants :

- allongement des délais d'exécution,
- mobilisation plus importante du personnel,
- suivi administratif plus important.

Le préjudice financier, allégué par l'entreprise est de 18 339,84 € HT, étant précisé que ce montant a été ramené à 17 379,92 € HT à la suite de rectifications d'erreurs de calcul.

Signé le 18 Février 2021
Reçu au Contrôle de légalité le 04 mars 2021

Le montant de cette réclamation fait l'objet d'un différend entre la société AXIMA CONCEPT et la SOLEAM, agissant en tant que mandataire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

La société AXIMA CONCEPT a déposé devant le Tribunal administratif de Marseille sous le numéro 2003186-3 une requête aux fins de condamnation de la Métropole et de la SOLEAM à verser une indemnité au titre du solde du marché.

Aussi, afin de mettre un terme à ce contentieux et tout en permettant une indemnisation raisonnée de la société AXIMA CONCEPT pour des prestations réalisées par elle, et également afin de préserver les deniers publics, les parties se sont rapprochées et ont convenu des modalités d'une résolution transactionnelle du litige, par concessions réciproques, sous réserve de l'approbation du présent protocole par la Métropole Aix Marseille Provence.

Il a été ainsi convenu que l'indemnisation sollicitée par la société AXIMA CONCEPT et non encore réglée à ce jour, se ferait sous la forme d'une transaction en application des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Il est donc proposé d'accorder une indemnité transactionnelle de 11 732,43 € HT soit 14 078,92 € TTC à l'entreprise AXIMA CONCEPT pour les demandes relatives aux couts supplémentaires liés à la mobilisation du personnel.

L'indemnité transactionnelle est réglée par la SOLEAM sur le montant de l'avance restante.

Le détail des demandes prises en compte et leurs montants figurent dans le protocole transactionnel ci-joint.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
- La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole.

Oùï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

- Qu'il convient de recourir à la procédure transactionnelle afin de permettre le règlement amiable des sommes dues à l'entreprise Axima Concept.

Délibère

Article 1 :

Est approuvé le protocole transactionnel ci-annexé portant engagement de la SOLEAM, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence, à régler à la société AXIMA CONCEPT la somme de 11 732,43 euros HT, soit 14 078,92 euros TTC, à prélever par la SOLEAM sur le montant de l'avance qui lui est consentie.

Article 2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer ce protocole et tout document y afférent.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Commande publique,
Transition énergétique,
Aménagement, SCOT et planification

Pascal MONTECOT