

CONTENTIEUX N° 110426-3 - 107 M€

REF.	DESIGNATION	MONTANT HT Réclamé par Everé	MONTANT HT Estimé par MPM	MONTANT HT Arrêté
		févr.-10		Dec-2014
R 1	Impact des retards de la construction	42 597 681	17 301 836	16 963 802
R 2	Impact de l'ensemble des modifications sur le poste PP1 (électricité)	4 404 475	3 523 580	3 523 580
R 3	Impact de l'ensemble des modifications sur le poste PP2 (group sec)	47 445	0	0
R 4	Impact de l'ensemble des modifications sur le poste PP3 (trait air)	2 077 872	1 038 936	1 558 404
R 5	Impact de l'ensemble des modifications sur le poste PP4 (trait eau)	1 190 169	595 085	595 085
R 6	Liquéfaction des sols et sismicité	11 261 803	5 608 186	5 800 000
R 7	Expansion béton en présence de limon	846 899	0	0
R 8	Amélioration du tri primaire	6 459 580	3 657 039	3 900 000
R 9	Modifications des fosses de réception	4 005 736	3 911 850	3 911 850
R 10	Ajout des voiles de fosses	3 339 791	834 948	1 000 000
R 11	Intensification du séchage des mat. digérées	5 653 462	1 130 692	1 130 692
R 12	Passage régime thermophile en méthanisation	8 791 973	0	0
R 13	Modifications des spécificités du pont	7 044 646	3 672 323	4 200 000
R 14	Réseaux extérieurs	280 192	56 038	56 038
R 15	Perméabilité exceptionnelle des limons	1 571 390	0	0
R 16	Electrification des voies ferrées	328 287	164 144	164 144
R 17	Doublement des voies ferrées	225 705	112 853	0
R 18	Taux de renouvellement de l'air	247 037	0	0
R 19	Augmentation de la capacité des ponts roulants	1 467 667	647 440	647 440
R 20	Trémie de rechargement	231 534	0	0
R 21	Réduction du nombre des ponts bascules	-38 030	-38 030	-38 030
R 22	Suppression du portique de détection de radioactivité	-12 479	-12 479	-12 479
R 23	Canons à mousse	270 631	135 316	135 316
R 24	Ligne de production électrique	599 605	299 803	299 803
R 25	Ajout d'un système de prélèvement en continu des dioxines	285 600	0	0
R 26	Modification des tables basculantes	37 637	18 819	18 819
R 27	Essais vibratoires de la table turbine	8 891	0	0
R 28	Recours juridiques	1 488 060	0	0
R 29	Présence du lys maritime	111 311	111 311	111 311
R 30	Mesures compensatoires	102 067	0	0
R 31	Crédit bail	3 224 535	0	0
R 32	Surveillance des sites	328 225	194 489	194 489
R 33	Manifestations	187 294	93 647	93 647
R 34	Garanties financières	-45 772	0	0
R 35	Monte charge	291 031	0	0
R 36	Poste de garde	311 515	311 515	311 515
R 37	Bâtiment de stockage des plastiques	1 172 392	0	0
R 38	Ventilation du bâtiment Process - INC et FUM	505 858	0	0
R 39	Travaux du couloir pompier	310 590	255 856	235 856
R 40	Matières premières	905 904	0	0
R 41	Toiture végétalisée	-623 031	0	0
R 42	Canal de lagunage	-332 283	0	0
R 43	Frais financiers	3 445 913	1 274 988	1 526 162
R 44	Aménagements paysagers	150 000	0	0
	TOTAL	107 084 619	44 900 182	46 327 444

CONTENTIEUX n° 1205133-3 - 43 M€

REF	DESIGNATION	MONTANT HT Réclamé par EveRé Fevrier 2012	MONTANT HT Estimé par MPM	MONTANT HT Arrêté Dec-2014
VI-4-1	A) SURCOUTS CONSTRUCTION	10 814 768	5 233 569	5 889 063
VI-4-1-1	Sabotage de la grue à tour SOFRAL	359 193	0	0
VI-4-1-2	Système d'aspiration des poussières des boues	21 262	9 156	9 156
VI-4-1-3	TGAP 2009 et phase de MSI et TCA durant la MSI	57 718	0	0
VI-4-1-4	Mise en place abri fumeur	5 144	0	0
VI-4-1-5	Mise en place site internet	19 349	0	0
VI-4-1-6	Point zéro environnemental	126 422	0	0
VI-4-1-7	Extension UVO	691 579	138 316	138 316
VI-4-1-8	Surcoûts liés aux réseaux extérieurs	929 529	929 529	929 529
VI-4-1-9	Présence encombrants	1 188 574	594 287	594 287
VI-4-1-10	Augmentation du nombre de vestiaires	33 477	33 477	0
VI-4-1-11	Quai de gare	21 039	21 039	21 039
VI-4-1-12	Mesures imposées par les assureurs dans la lutte incendie	135 042	0	0
VI-4-1-13	Installation panneaux informatiques	22 179	0	0
VI-4-1-14	Préjudice lié à la voie ferrée	145 135	29 027	29 027
VI-4-1-15	Préjudice lié au retard des essais ponts roulants	169 417	33 883	33 883
VI-4-2-4	E) PROLONGEMENT DELAI MSI	6 889 711	3 444 856	4 133 827
VI-4-2-1	B) PREJUDICES FINANCIERS	17 420 224	6 445 483	7 715 250
VI-4-2-2	C) PREJUDICES BANCAIRES	1 299 007	0	0
VI-4-2-3	D) Frais bancaires liés au décalage redevance financière	50 480	0	0
VI-4-2-5	F) SURCOUTS EXPLOITATION RECURRENTS (14 mois)	9 012 779	4 140 375	5 591 766
	Personnel tri primaire	385 310	0	192 655
	Personnel 4 ^{ème} ligne de tri	201 412	0	100 706
	Personnel monstres dans les déchets et nettoyage trommel	398 011	0	199 005
	Gain personnel d'exploitation trav indispensables et suppl. (manœuvres, locotracteurs, retournements compost)	-44 515	0	0
	Recettes valorisation énergétique	4 140 375	4 140 375	4 140 375
	Frais abonnements	79 168	0	0
	Frais assurances	373 765	0	74 753
	Frais d'analyses	-77 062	0	0
	Frais de gestion	1 702 177	0	340 435
	Quantité de fuel	-23 302	0	0
	Augmentation station de traitement des effluents	280 308	0	0
	Laveurs acides en amont biofiltres	103 993	0	0
	Surcoûts liés au petit entretien	229 108	0	114 554
	Surcoûts liés au GER	858 565	0	429 282
	Surcoûts liés à l'évacuation refus méthanisation	546 136	0	0
	Recettes valorisation matière	-140 669	0	0
VI-4-2-6	G) TAXE FONCIERE	4 128 205	0	0
VI-4-2-7	H) APPLICATION D'INTERETS			
	TOTAL	42 725 463	15 819 427	19 196 079

Reçu au Contrôle de légalité le 13 avril 2015

CONTENTIEUX n° 1301612-3 - 14 M€

REF	DESIGNATION	MONTANT HT Réclamé par EveRé Dec 2012	MONTANT HT Estimé par MPM	MONTANT HT Arrêté Dec-2014
	A) SURCOUTS EXPLOITATION RECURRENTS	6 699 300	3 077 592	3 913 885
	Personnel tri primaire	286 406	0	143 203
	Personnel 4 ^{ème} ligne de tri	149 712	0	74 856
	Personnel monstres dans les déchets et nettoyage trommel	295 846	0	147 923
	Gain personnel d'exploitation trav indispensables et suppl. (manœuvres, locotracteurs, retournements compost)	-33 089	0	0
	Recettes valorisation énergétique	3 077 592	3 077 592	3 077 592
	Frais abonnements	58 846	0	0
	Frais assurances	277 824	0	55 565
	Frais d'analyses	-57 281	0	0
	Frais de gestion	1 265 249	0	253 050
	Quantité de fuel	-17 321	0	0
	Augmentation station de traitement des effluents	208 356	0	0
	Laveurs acides en amont biofiltres	77 300	0	0
	Surcoûts liés au petit entretien	170 299	0	34 060
	Surcoûts liés au GER	638 182	0	127 636
	Surcoûts liés à l'évacuation refus méthanisation	405 939	0	0
	Recettes valorisation matière	-104 561	0	0
	B) Préjudices Financiers	2 974 730	0	1 317 479
	C) Préjudices Bancaires	1 044 108	0	0
	D) Taxe Foncière	3 589 992	0	0
	TOTAL	14 308 130 €	3 077 592 €	5 231 364 €

COMMISSION DE CONCILIATION - 12 M€

REF	DESIGNATION	MONTANT HT Réclamé par EveRé mars-13	MONTANT HT Reconnu par la Commission avr-14	MONTANT HT Arrêté Dec - 14
N° 2	Gestion des mâchefers	2 419 212	1 825 000	1 825 000
N° 1.2	TGAP	4 206 618	3 678 802	1 100 000
N° 1.1	Contribution économique territoriale	3 791 477	3 533 271	0
N° 3	Clause d'exclusivité	484 311	242 156	0
N° 1.3	Taxe communale d'accueil	1 140 176	712 142	0
	TOTAL	12 041 794	9 991 370	2 925 000

Reçu au Contrôle de légalité le 13 avril 2015

RECAPITULATIF ACCORD

Référence	Date de valeur	MONTANT HT Réclamé par EveRé	MONTANT HT Estimé par MPM	MONTANT HT ARRÊTE Dec - 2014
1er contentieux indemnitaire	févr-10	107 084 619 €	44 900 182 €	46 327 444 €
2ème contentieux indemnitaire	févr-12	42 725 463 €	15 819 427 €	19 196 079 €
3ème contentieux indemnitaire	déc-12	14 308 125 €	3 077 592 €	5 231 364 €
Coûts récurrents 2013 et 2014	dec-14	10 600 000 €	5 300 000 €	5 300 000 €
Commission de Conciliation	mars-13	12 041 794 €	9 991 370 €	2 925 000 €
Total		164 118 207 €	63 797 201 €	78 979 887 €

RECAPITULATIF GLOBAL DES MONTANTS INDEMNISES

Reference	PROTOCOLE	TVA	MONTANT TVA	TOTAL TTC	A REGLER
Claim 1: Surcoûts construction	46 327 444	19,60%	9 080 179	55 407 623	55 407 623
Claim 2: Surcoûts construction	5 889 063	19,60%	1 154 256	7 043 319	7 043 319
Claim 1+2: Frais financiers (intercalaires)	7 715 250	19,60%	1 512 189	9 227 439	9 227 439
Claim 2: Surcoûts exploitation	5 591 766	7,00%	391 424	5 983 190	5 983 190
Claim 3: Surcoûts exploitation	3 913 885	7,00%	273 972	4 187 857	4 187 857
Claim 3: Frais financiers	1 317 479	19,60%	258 226	1 575 705	1 575 705
Commission Conciliation (TGAP)	1 100 000	7,00%	77 000	1 177 000	1 177 000
Commission Conciliation (MACHEFERS)	1 825 000	7,00%	127 750	1 952 750	1 952 750
Surcoûts récurrents 2013-2014	5 300 000	19,60%	1 038 800	6 338 800	6 338 800
Référé provision 2011				-	8 714 227
TOTAL	78 979 887		13 913 796	92 893 683	84 179 456

Montant provision année 2015			
	22%		
	Montant HT	TVA	Montant TTC
Claim 1: Surcoûts construction	10 192 038	1 997 639	12 189 677
Claim 2: Surcoûts construction	1 295 594	253 936	1 549 530
Claim 1+2: Frais financiers (intercalaires)	1 697 355	332 682	2 030 037
Claim 2: Surcoûts exploitation	1 230 189	86 113	1 316 302
Claim 3: Surcoûts exploitation	861 055	60 274	921 329
Claim 3: Frais financiers	289 845	56 810	346 655
Commission Conciliation (TGAP)	242 000	16 940	258 940
Commission Conciliation (MACHEFERS)	401 500	28 105	429 605
Surcoûts récurrents 2013-2014	1 166 000	228 536	1 394 536
Référé provision 2011	-		1 917 130
TOTAL	17 375 575	3 061 035	18 519 480

Montants des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème versements			
	19,5%		
	Montant HT	TVA	Montant TTC
Claim 1: Surcoûts construction	9 033 852	1 770 635	10 804 486
Claim 2: Surcoûts construction	1 148 367	225 080	1 373 447
Claim 1+2: Frais financiers (intercalaires)	1 504 474	294 877	1 799 351
Claim 2: Surcoûts exploitation	1 090 394	76 328	1 166 722
Claim 3: Surcoûts exploitation	763 208	53 425	816 632
Claim 3: Frais financiers	256 908	50 354	307 262
Commission Conciliation (TGAP)	214 500	15 015	229 515
Commission conciliation (MACHEFERS)	355 875	24 911	380 786
Surcoûts récurrents 2013-2014	1 033 500	202 566	1 236 066
Référé provision 2011	-		1 699 274
TOTAL	15 401 078	2 713 190	16 414 994