

Planning opérations NPNRU Savine - vallon des Tuves - Bosphore

Date limite engagement NPNRU : 31/12/2024

Date limite solde NPNRU : 30/06/2031

Travaux

Date de mise à jour : #####

Echelle de temps par défaut : Année

Echelle de temps manuel :

J

OS

Etudes

Jalon opérationnel (Eng.)

Ordre de Service travaux

Durée totale opé : 282 mois

Soit : 24 ans

Convention initiale

DAS prise

S Solde

AS Alerte/Date limite de solde

* alerte solde : 6 mois après la fin des travaux

Identification opération				Durée	Détail		Jalon	Date travaux																											
Code opération	Nom opération	MOA	Nbr e Logt	En mois	Thém a.	Secteur	Jalon	Début	Fin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032									
Protocole Marseille																																			
C1036-14-0004	AMO ceinture agri-urbaine	AMP		28 ms	ING	La Savine	OS	05/08/22	04/12/24							J			S	AS															
C1036-14-0005	Etude d'expertise chèvrière	AMP		28 ms	ING	La Savine	OS	05/08/22	04/12/24							J			S	AS															
C1036-14-0003	Savine VdTB - Communication, animation de la Maison du Projet, actions	AMP		119 ms	ING	La Savine	OS	05/02/22	04/01/32							J																AS	S		
C1036-14-0007	Savine VdTB - Etudes et AMO développement économique et ESS	AMP		120 ms	ING		OS	01/09/22	31/08/32							J																AS	S		
C1036-14-0001	Savine VdTB - Etudes urbaines	AMP		116 ms	ING	La Savine	OS	05/05/22	04/01/32							J																AS	S		
C1036-14-0008	Savine VdTB - OPCU conduite opérationnelle du projet	AMP		120 ms	ING		OS	01/09/22	31/08/32							J																AS	S		
C0322-21-0003	Démolition 81 LLS - Bâtiment H - La Savine - Marseille 13015	Logirem	81	9 ms	DEMOL	La Savine	DID	01/04/21	31/12/21					OS					AS	S															
C0322-21-0005	Démolition 82 LLS - Bâtiment I - La Savine - Marseille 13015	Logirem	82	7 ms	DEMOL	La Savine	DID	01/04/21	31/10/21					OS				AS	S																
C0322-21-0004	Démolition 94 LLS - Bâtiment K - La Savine - Marseille 13015	Logirem	94	23 ms	DEMOL	La Savine	DID	01/02/22	31/12/23						OS				S	AS															
C0322-21-0001	Démolition 116 LLS - Bâtiment D - La Savine - Marseille 13015	Logirem	116	24 ms	DEMOL		DID	01/01/23	31/12/24							OS			S	AS															
C0322-21-0002	Démolition 74 LLS - Bâtiment E - La Savine - Marseille 13015	Logirem	74	18 ms	DEMOL	La Savine	DID	01/01/23	30/06/24							OS			S	AS															
C0322-31-0058	Les Hauts de Massalia - Construction Neuve de 10 PLAI - 4 chemin des I	Logirem	10	23 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/02/16	31/12/17	OS							AS																		
C0322-31-0056	Reconstitution Train Bleu, 13 PLAI	Logirem	13	23 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/02/16	31/12/17	OS							AS																		
C0322-31-0055	ACQUAVIVA - AA - 16 PLUS 8 PLAI - 4,6 & 8 rue du Docteur Aquaviva -	Logirem	24	24 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/02/17	31/01/19	J	OS				AS	S																			
C0322-31-0057	Marsiho - VEFA VINCI - 19 PLUS 8 PLAI - 164 boulevard de Paris - 1300	Logirem	27	36 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/02/18	31/01/21		J	OS				S	AS																		
C0322-31-0060	Sainte Marthe - VEFA AMETIS - 36 PLUS 35 PLAI - 5 chemin de Sainte I	Logirem	71	36 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/02/19	31/01/22			J	OS			AS																			
C1036-31-0020	Vallon des Tuves Immeuble "Bosphore"	3F	39	24 ms	REC	La Savine	OS	01/01/22	31/12/23						J			S	AS																
C1036-31-0021	Vallon des Tuves Immeuble "Proue"	3F	27	24 ms	REC	La Savine	Disponibilité terrain	01/01/22	31/12/23						J			S	AS																
C1036-24-0007	Aménagements espaces d'accompagnement jardin d'insertion	SOLEAM		24 ms	AMT	La Savine	OS	01/01/21	31/12/22					J			S	AS																	
C1036-24-0008	Concession d'aménagement Savine VdTB phase 1 (requalification du boi	SOLEAM		36 ms	AMT	La Savine	Signature traité de concession	01/01/21	31/12/23		J			OS					S	AS															
C1036-24-0022	Requalification du chemin du Vallon des Tuves	SOLEAM		23 ms	AMT	La Savine	Signature traité de concession	01/02/22	31/12/23	J							OS			AS															
C1036-24-0020	Aménagements transitoires	AMP		71 ms	AMT		DCE	01/02/23	31/12/28							J	OS							S	AS										
C1036-24-0017	Renaturation du plateau et des coteaux de la Savine	AMP		57 ms	AMT	La Savine	Signature traité de concession	01/04/24	31/12/28							J		OS							S	AS									
C1036-24-0021	Concession d'aménagement Savine VdTB phase 2	AMP		48 ms	AMT		Signature traité de concession	01/01/25	31/12/28	J								OS							AS	S									
C1036-34-0022	Résidentialisation Petite Savine - phase 2	Logirem	126	32 ms	RESID	La Savine	Concertation locataire	01/05/19	31/12/21			J	OS			S	AS																		
C1036-36-0001	ACCESSION SOCIALE LA SAVINE	Les Pins verts	30	37 ms	ACC	La Savine	Commercialisatio	06/11/18	05/12/21			J				S		AS																	
C1036-36-0024	Accession sociale Vallon des Tuves - bascule PNRU	AMP	35	24 ms	ACC	La Savine	Commercialisatio	01/01/25	31/12/26								J			S	AS														
C1036-36-0028	Diversification Lisière (ShI 02, Shp 01, Shp 02)	A déterminer		24 ms	ACC	La Savine	Commercialisatio	01/01/26	31/12/27								J			S	AS														
C1036-36-0025	Diversification Bosphore (BO 01, 02, 03)	A déterminer		36 ms	ACC	La Savine	Commercialisatio	01/01/26	31/12/28								J				AS														
C0000-36-0000	Accession sociale complémentaire	AMP	50	35 ms	ACC		Commercialisatio	01/02/26	31/12/28								J	OS																	
C1036-37-0033	Pôle d'équipement culture et sport-nature, plateau de la Savine	VDM		24 ms	EQP	La Savine	OS	01/02/24	31/01/26									J		S															
C1036-37-0039	Réhabilitation et restructuration du groupe scolaire Savine	VDM		24 ms	EQP	La Savine	DCE	01/02/24	31/01/26									J	OS		S														
C1036-37-0040	Gymnase du Vallon des Tuves	VDM		12 ms	EQP	La Savine	DCE	01/02/24	31/01/25									J	OS	S															
C1036-37-0041	Réhabilitation et restructuration du groupe scolaire Vallon des Tuves	VDM		36 ms	EQP	La Savine	DCE	01/02/24	31/01/27									J	OS					S	AS										
C1036-37-0036	Enrichissement des terres et bacs hors sols jardin d'insertion	RESTOS DU Cœl		23 ms	EQP	La Savine	Maîtrise foncière	06/11/20	05/10/22			J	OS				S	AS																	
C1036-37-0035	Personnel jardin partagé	CCO		10 ms	EQP	La Savine	OS	01/02/22	30/11/22							J	S							AS											
C1036-37-0034	Outilsage + aménagement jardin partagé	CCO		4 ms	EQP	La Savine	Maîtrise foncière	01/08/22	30/11/22			J				OS	S	AS																	