

| ETAPES | DUREE | ANNEE 01 | | | | | | | | | | | | ANNEE 02 | | | | | | | | | | | | ANNEE 03 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| A/ CONSULTATION AMO : 3 MOIS | Consultation et désignation AMO | 12 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/ CONSULTATION MOE : 4,5 MOIS | Consultation : phase candidature | 5 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analyse des candidatures | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consultation phase offres | 5 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analyse des offres | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Notification marche MOE | 4 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C/ ETUDES DE CONCEPTION : 10,5 MOIS | Production Diagnostic | 6 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remise Dia + Validation MOA | 3 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production AFS | 4sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Validation AFS + Validation NOA | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production AFD | 8 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remise AFD + Validation NOU | 3 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production permis (temps marqué) | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Instruction permis (temps marqué) | 6 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D/ CONSULTATION DES ENTREPRISES : 3,5 MOIS | Production PRO | 3 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remise PRO + Validation MOU | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production DCE | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Validation DCE + Validation MOU | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E/ TRA/AUX : 23 MOIS | Consultation entreprises | 5 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remise offre entreprises et CAO | 1 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACT : analyse offres | 3sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remise rapport analyse des offres+CAO | 1 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Notification marche entreprises | 4 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F/ RECEPTION ET MISE EN SERVICE : 2 MOIS | Préparation chantier entreprises | 6 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Démarrage (dossier déposé avant) | 1,5 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Démot / décontar parfille de la Halle | 2 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rebâtielle halle retenu + VRD | 18 mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reception AOR + levée réserves | 3em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Équipement + mobilier - commissions ERP | 3em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nos à disposition | 2 sem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |