



DEMOLITION - DECONSTRUCTION

Quartier Bricard – CD 9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04.42.76.27.81
Email : contact-ortp@orange.fr

Marignane,
Le 16 Octobre 2024

Je soussigné Monsieur ROCHE Jérôme, gérant de la Société OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (O.R.T.P) atteste à ce jour que :

la Métropole Aix-Marseille doit à la société OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS la somme de 142 351.72 € HT pour la livraison de plusieurs matériaux dont 4603.35T de 0/63 et 4362.55T de 0/20 sur le site de l'Arbois à leur demande et non compris dans l'appel d'offre initial.

Pour faire valoir ce que de droit.



MEMOIRE EN RECLAMATION

Fourniture de matériaux

Accord cadre n°Z230007F00 notifié le 16/03/2023 pour une durée de 48 mois à compter de sa notification.

Dans le cadre du marché Z230007F00, la société ORTP fournit des matériaux aussi bien pour l'exploitation que pour les travaux à réaliser sur le site de l'ISDnD de l'Arbois à savoir :

- Fourniture, transport et mise en stock de matériaux fins d'exploitation
- Fourniture, transport et mise en stock de matériaux granulaires pour piste d'exploitation
 - Matériau granulaire 20/60.
 - Matériau granulaire 0/80.
- Fourniture, transport et mise en stock de matériaux d'apport pour la couverture intermédiaire du massif B3
- Fourniture, transport et mise en stock de matériaux d'apport pour la couverture finale du massif B3
- Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux d'apport pour le remblai paysager
- Fourniture, transport et mise en stock de matériaux argileux pour les nouveaux bassins

Dans le cadre d'un projet d'avenant à ce marché, la société ORTP a été amenée à présenter des prix, à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour fournir d'autres types de matériaux supplémentaires. Il s'agit de matériaux en granulométrie 0/63 et 0/20 en provenance de la carrière Bronzo Perasso de Sainte Marthe. Ces prix ont été demandés et nécessaires pour les travaux de création de deux nouvelles alvéoles déchets du casier B4 et de requalification des bassins de stockage grandes capacités sur l'ISDnD de l'Arbois à Aix-en-Provence notamment pour la réalisation des voiries.

Initialement, le projet d'avenant prévoyait la livraison de toute la quantité nécessaire pour les travaux de voirie. Ce projet n'a pas été validé par la Métropole à hauteur de ces quantités nécessaires. En effet l'avenant notifié fait apparaître ces prix mais sur des quantités plus faibles et non adaptées aux travaux du B4.

Cependant, pour la continuité des travaux et sur demande de la Métropole, des matériaux en granulométrie 0/20 et 0/63 ont été livrés sur le site de l'ISDND de l'Arbois.

Le présent mémoire en réclamation expose les quantités et le montant des sommes accompagnés de justificatifs.

Il s'agit donc de 4 603,35 tonnes de matériaux en 0/63 et 4 362,55 tonnes de matériaux en 0/20 qui ont été livrées à pied d'œuvre (y compris échantillons pour analyse) entre le 06 février 2024 et le 14 mars 2024.

La société ORTP demande la rémunération de cette fourniture pour un montant de 142 351,72 € HT soit 170 822,07 € TTC.

Désignation	Unité	Prix unitaire	Quantité en tonne	TOTAL
Matériaux 0/63	Tonne	15,95	4 603,35	73 423,43 €
Matériaux 0/20	Tonne	15,8	4 362,55	68 928,29 €
			TOTAUX HT	142 351,72 €
			TVA 20%	28 470,34 €
			TOTAUX TTC	170 822,07 €

PJ : Justificatifs des livraisons